

予定 40日

現場名：みずほ銀行山口支店 通路アーケード屋根ポリカ改修工事

標 題：工事着手前打合せ資料

- 主な工事内容：
- ◎ アーケード屋根材取替
 - ◎ 鉄骨腐食部撤去、更新
 - ◎ 鉄骨部 塗装更新

工事期間： 2022年 月 日 ~ 月 日

上記の内 夜間作業 5日間 (ゼロ工程表参照)

※悪天候時は作業を延期させていただきます。

工事期間は今後の打合せによる。

作業時間帯：

日中作業： 08:30 から 17:00

作業の進捗により 18:00 まで

夜間作業： : から :

制限が発生する項目：

- ◎ 作業用足場組立による通路幅員、高さの減少

下記表記の通り、作業足場組立完了から解体完了までの期間は現在の間口より、高さ寸法 約3.6m、幅寸法 約2.7mとなります。

- ◎ 夜間作業期間の通行止め

夜間作業中に関しては添付 保安図の通り、通行止めとさせて頂きたいと考えております。

- ◎ 作業時の騒音

(日中作業)
鉄骨部材を撤去、更新に伴い、打撃音・切断音が発生致します。
(夜間作業)
足場組立・解体に伴い、打撃音が発生致します。

- ◎ 作業期間中の降雨

工事期間中、屋根部材を一時撤去致します。降雨時は作業直下に雨が落ちる状態となります。

